



Comune di Roma
Municipio IX

Committente:



EUR S.p.A.

Progetto:

PALAZZO DEI CONGRESSI

Adeguamento tecnologico della centrale frigorifera del Palazzo dei Congressi

Oggetto:

CENTRALE FRIGORIFERA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Progettista:

Il Committente:

Operatore:

Redatto:

Controllato:

Approvato:

Classificato:

Fase:

- -

ESECUTIVO

Data:

20/02/19

Rev.

A

Scala:

-

Parte:

IM

Tavola:

CP

CREDITS:

Progettisti:

Ing. Pier Paolo Grassi

Procedimento fornitura pompe di calore aria acqua a servizio del Palazzo dei Congressi																					
ID	Nome attività	Owner	Stato processo	Dura	Start	Finish	Fri 25	Sun 03	Tue 12	Thu 21	Sat 02	Mon 11	Wed 20	Fri 29	Sun 07	Tue 16	Thu 25	Sat 04	Mon 13	Wed 22	Fri 31
1	Smantellamento tubazioni interne alla centrale	Operatore economico	eseguito	15 d	Mon 18/03/19	Mon 01/04/19								<div></div>							
2	Lavori preparatori e approvvigionamento materiali			2 d	Tue 02/04/19	Wed 03/04/19															
3	Lavorazioni interne alla C.F.			17 d	Thu 04/04/19	Sat 20/04/19															
4	Completamento opere meccaniche ed elettriche			27 d	Sun 21/04/19	Fri 17/05/19															
5	Collaudo, avviamento e consegna impianto			7 d	Sat 18/05/19	Fri 24/05/19															

Pagina 1